

Подготовка к началу дорожного сезона.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2023 году запланированы работы по комплексному ремонту **Карачевского шоссе (2 этап) на участке от ул. Мостовая до границы города Орла, ул. Комсомольская на участке от Карачевского шоссе до Кромского шоссе, ул. Космонавтов**

Карачевское шоссе (2 этап) на участке от ул. Мостовая до границы города Орла

14.10.2022 с подрядной организацией ООО «Нерудстрой» заключен муниципальный контракт № 84 на сумму 88 669 000,00 рублей, срок выполнения работ с даты заключения контракта до 30.09.2023.

Контрактом запланированы следующие виды работ:

- устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия проезжей части на площади 17 175 м²;
- устройство водоотводных лотков в количестве 62 штук;
- устройство тротуарной плитки на площади 4 717 м²;
- обустройство велодорожек;
- нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков;
- снос аварийных, сухих деревьев;
- посадка новых деревьев и кустарников в количестве 150 штук;
- планировка прилегающей территории с посевом газонной травы на площади 17 900 м²

Подрядная организация приступила к выполнению работ, по состоянию на 27.03.2023 произведен снос аварийных деревьев породы тополь и клен в количестве 30 штук.

30.01.2023 на портале Госзакупки размещена заявка на определение подрядной организации для выполнения работ по ремонту **ул. Комсомольская на участке от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (проезжая часть) и (прилегающая территории).**

16.03.2023 с подрядной организацией ООО «МонолитСтрой» заключен муниципальный контракт № 20 на сумму 336 000 000,00 рублей, срок выполнения работ с даты заключения контракта до 15.10.2023.

Контрактом запланированы следующие виды работ:

- устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия проезжей части на площади 70 793 м²;
- восстановление смотровых колодцев в количестве 145 штук;
- устройство тротуарной плитки на площади 29 952 м²;
- обустройство велодорожек - 5 266 м²;
- нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков и светофорных объектов;
- замена светильников уличного освещения – 201 штука;
- снос аварийных, сухих деревьев;
- посадка новых деревьев и кустарников в количестве – 267 штук;
- планировка прилегающей территории с посевом газонной травы на площади 8 500 м²

Подрядная организация планирует приступить к работам в апреле 2023 года.

16.02.2023 определена подрядная организация на выполнение работ по ремонту ул. **Космонавтов** ООО «Дорстрой 57», цена контракта 59 827 475,50 рублей.

Срок выполнения работ до 31.07.2023

Контрактом запланированы следующие виды работ:

- устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия проезжей части на площади 8 470 м²;
- восстановление смотровых колодцев в количестве 33 штук;
- устройство тротуарной плитки на площади 6 939 м²;
- обустройство велодорожек - 1 368 м²;
- нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков и светофорных объектов;
- снос аварийных, сухих деревьев;
- посадка новых деревьев и кустарников;
- планировка прилегающей территории с посевом газонной травы на площади 8 500 м²

Подрядная организация приступила к выполнению работ, по состоянию на 27.03.2023 произведен снос аварийных деревьев породы тополь и клен в количестве 21 штук.

Начальник МКУ «ОМЗ г. Орла»



М.А. Лобов